



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 - 09170 ORISTANO

REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIMODELLAZIONE E
STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO NEL
TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA
CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
2012

PROGETTO ESECUTIVO

CUP G19H12000390002 - CAT P0316

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Giorgio Bravin

ALL. 15

STUDI NATURALISTICI

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI

Dott.Ing. Tonino Mulas

DATA: marzo 2017

STUDI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Dott.Geol. Marco Piras

Dott.Geol. Paolo Sardu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REV: _____

Dott. Ing. Roberto Sanna

REV: _____

REV: _____

REV: _____

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Roberto Sanna

Realizzazione di un intervento di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. n. 47 e la confluenza con il Canale delle Acque Alte. CAT P0316																											
(Servizio di piena e Intervento Idraulico e di Presidio Territoriale - annualità 2012)																											
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'																											
	consegna lavori										I SAL		II SAL			III SAL			IV SAL			V SAL					ultimazione lavori
Descrizione / settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
RILIEVI E RESTITUZIONE																											
VERIFICA E APPROVAZIONE DL																											
SCAVO DI REGOLARIZZAZIONE E RINFIANCHI						18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7							
POSA GABBIONI DI TESTA									11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
POSA MANTELLATE										7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7		
RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI																										2.5	
produzione (€ x 1'000)		0	0	0	0	18.7	18.7	18.7	29.7	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	2.5	
TOTALE parziale (€ x 1'000)		0	0	0	0	18.7	18.7	18.7	29.7	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	2.5	
TOTALE progressivo (€ x 1'000)		0	0	0	0	18.7	37.4	56.1	85.8	123	161	198	235	273	310	348	385	422	460	497	516	535	553	572	591	593	