



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI
INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROGETTO ESECUTIVO

CUP G54H13000130002 - CAT P0417

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

ALL.

15

STUDI ARCHEOLOGICI:

Dott.ssa Valentina Chergia

STUDI NATURALISTICI:

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:

Dott. Geol. Marco Piras

Dott. Geol. Paolo Sardu

REV	DATA
00	31/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Roberto Sanna

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE

Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

PROGETTO ESECUTIVO - CUP G54H13000130002 - CAT P0417

Allegato 15 Cronoprogramma

**PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO
MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA
CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.**

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'																				
	Consegna lavori																			Ultimazione lavori
Descrizione lavorazioni / Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																				
RILIEVI E RESTITUZIONE																				
VERIFICA E APPROVAZIONE DL																				
PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE					6.2	6.2														
SCAVO DI REGOLARIZZAZIONE E RINFIANCHI						11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6						
REALIZZAZIONE OPERE IN CLS E POSA PAVIMENTAZIONE GUADO									7.1	7.1	7.1	7.1								
POSA GABBIONI DI TESTA E DI FONDO										17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	
POSA MANTELLATE											13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	
IDROSEMINA																		2.7	2.7	
SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI																				6.5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE PARZIALE (€ X 1.000)					6.2	17.8	11.6	11.6	18.7	36.6	49.9	49.9	42.8	42.8	31.2	31.2	31.2	33.9	2.7	6.5
TOTALE PROGRESSIVO (€ X 1.000)					6.2	24.0	35.6	47.2	65.9	103	152	202	245	288	319	350	382	415	418	425