



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle
sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle
arginature

C.A.T. P0920

C.U.P: G55H20000080002

C.I.G.:

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu

Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CRONOPROGRAMMA

P

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	23/09/2022	1215P0920cronoproET	Ing. G. Zuddas	Ing. M. Sanna

**Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco
intermedio),ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature**

CAT: P0920

CUP:

CRONOPROGRAMMA

Mesi	1					2				3					4		
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Data	consegna																ultimazione
Attività	PRODUZIONE (€/1'000)																
Riprofilatura	58.24																
Stabilizzazione	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10	58.10					
Discarica/Trasporto													64.79	64.79	64.79	64.79	64.79
Tracciamenti, oneri di capitolato, prove, costi della sicurezza	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
Produzione € / 1'000	116.90	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	65.35	65.35	65.35	65.35	65.35
SAL € / 1'000	116.90	175.55	234.21	292.87	351.52	410.18	468.84	527.49	586.15	644.80	703.46	762.12	827.47	892.82	958.16	1,023.51	1,088.86

