

CONS. DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

pag. 1

GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

IMPRESA: C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

Giornale dei Lavori n. 5

L'IMPRESA
C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. FRANCESCO CASTAGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ANGELO SERAFINO MELONI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI G E N E R A L I E S P E C I A L I SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
02/04/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	In data odierna presso il Comune di Solarussa si è svolto un incontro, a cui è seguito un sopralluogo, riguardo ai lavori in corso di esecuzione presso il cantiere lungo il canale adduttore destra Tirso, tra il DL e Ass. DL. e i rappresentanti del Comune Ing. Elena Lai e Sig. Vargiu, in merito alla richiesta da parte dello stesso Comune, pervenuta al CBO in data 26.03.2024, di messa in sicurezza di alcune aree ritenute a potenziale pericolo a seguito dei lavori attualmente in corso. Si concorda tra le parti l'invio da parte del Comune al CBO di una proposta di intervento aggiuntivo nei tratti del canale adduttore destra Tirso ritenuti a maggior pericolo che possa essere valutata e successivamente realizzata dallo stesso CBO per eliminare tali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.
16/04/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nella giornata odierna si è svolto un incontro presso gli uffici del CBO tra DL (Ing. Castagna e Geol. Sanna) e Impresa CESI (Geom. Sabiu) per definire i lavori da realizzare in relazione alla proposta di interventi di messa in sicurezza da parte del Comune di Solarussa nel cantiere operante nel paese (a seguito di sopralluogo a cui è seguita la trasmissione di specifica nota al CBO). Si è reso necessario effettuare successivamente un sopralluogo con l'impresa per specificare in sito gli interventi da realizzare che rispondono parzialmente alle richieste del Comune, ma che sono stati condivisi con il RUP nella giornata del 16 aprile a seguito di sopralluogo da parte di RUP e DL sempre nelle stesse aree di cantiere di Solarussa .
17/04/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei Lavori presso il cantiere di Solarussa dove sono iniziati i lavori di sistemazione della recinzione nei tratti del canale adduttore dx che sono stati concordati con il Comune per la messa in sicurezza del territorio interessato.
24/04/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei Lavori presso il cantiere di Solarussa dove proseguono i lavori di sistemazione della recinzione nei tratti del canale adduttore dx che sono stati concordati con il Comune per la messa in sicurezza del territorio interessato.
29/04/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei Lavori presso il cantiere di Solarussa dove proseguono i lavori di sistemazione della recinzione nei tratti del canale adduttore dx che sono stati concordati con il Comune per la messa in sicurezza del territorio interessato.
30/04/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei Lavori presso il cantiere di Solarussa dove vanno avanti i lavori di sistemazione della recinzione nei tratti del canale adduttore dx oggetto di messa in sicurezza del territorio interessato, a seguito di richiesta da parte del Comune.