



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 - Oristano

**Rimozione condotte interrate contenenti amianto in località
"Pardu Baccas"**

C.A.T. P0324

C.U.P.: G13C24000240002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori
Geom. Matteo Casciu

Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CRONOPROGRAMMA

2.4

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	10/2024	1507P0324cronop		

ALLEGATO "A"

**Comune di Consorzio di Bonifica
dell'Oristanese**
Provincia di ORISTANO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rimozione di condotte interrate contenenti amianto in località "Pardu baccas" .
CAT. P0324.

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

CANTIERE: Comprensorio Consorzio di Bonifica, Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
(ORISTANO)

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, 04/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(\$EMPTY_CSP_04\$ \$EMPTY_CSP_03\$ NON NECESSARIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Bravin Giorgio)

\$EMPTY_CSP_04\$ \$EMPTY_CSP_03\$ NON NECESSARIO

\$EMPTY_CSP_05\$

\$EMPTY_CSP_06\$ \$EMPTY_CSP_07\$ (\$EMPTY_CSP_08\$)

Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	5	8	30/10/2024	06/11/2024
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	1	E	2	2	07/11/2024	08/11/2024
Scavo a sezione obbligata	1	E	4	4	11/11/2024	14/11/2024
Rimozione di tubazioni in cemento amianto	1	E	6	8	11/11/2024	18/11/2024
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	E	3	3	11/11/2024	13/11/2024
Smobilizzo del cantiere	1	E	10	12	18/11/2024	29/11/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

