

CONS. DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

pag. 1

GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

IMPRESA: C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

Giornale dei Lavori n. 4

L'IMPRESA
C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. FRANCESCO CASTAGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ANGELO SERAFINO MELONI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
04/03/2024 PIOGGIA 20.0 °C Precip. ASSENTI 05/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 06/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 07/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 08/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	I lavori sono stati sospesi per l'intera giornata a causa del maltempo. Riprenderanno domani. I lavori sono ripresi con la prosecuzione della demolizione del canale tombato di Solarussa (secondo tratto). Anche oggi sono proseguiti i lavori di stombamento di un'altra parte del canale di Solarussa (secondo tratto). Un'altra parte del canale tombato di Solarussa (secondo tratto) è stata demolita, con deposito del materiale nelle fasce laterali ai bordi dello stesso canale in attesa di essere trasportate in discarica autorizzata. I lavori di demolizione del canale tombato di Solarussa a cura dell'impresa CESI sono proseguiti ulteriormente sino a circa 50-70 metri dalla fine del secondo tratto del canale. Nel pomeriggio e nella giornata di Lunedì si completerà questa attività di demolizione di questa parte di canale. 08/03/2024  08/03/24 12:57 39,95719N 8,66952E 238° SW Altitude: 65.1m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2262 <i>P0820 Canale tombato di Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 08/03/2024  08/03/24 12:58 39,95726N 8,66984E 141° SE Altitude: 66.9m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2266 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	08/03/2024  08/03/24 12:57 39.95713N 8.66967E 322° NW Altitude: 65.8m Speed: 0.9km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2264 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 08/03/2024  08/03/24 13:01 39.95728N 8.66988E 238° SW Altitude: 65.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2271 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 08/03/2024  08/03/24 13:07 39.95708N 8.66916E 104° E Altitude: 66.2m Speed: 0.3km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2272 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	08/03/2024  08/03/24 13:17 39.95736N 8.66946E 156° SE Altitude: 73.3m Speed: 0.3km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2273 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 08/03/2024  08/03/24 13:30 39.95701N 8.67480E 325° NW Altitude: 65.6m Speed: 1.0km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2277 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 08/03/2024  08/03/24 13:31 39.95699N 8.67477E 247° SW Altitude: 66.3m Speed: 0.7km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Index number: 2281 <i>P0820 Canale tombato Solarussa (primo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO										
	08/03/2024  <i>P0820 Canale tombato Solarussa (primo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 08/03/2024  <i>P0820 Canale tombato Solarussa (primo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> <tr><td>11/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI</td><td>E' stato ultimato il secondo tratto di canale (demolizione), mentre è iniziato anche lo stombamento dell'ultimo tratto (terzo) di canale nel cantiere di Solarussa.</td></tr> <tr><td>12/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI</td><td>Conclusa l'attività di demolizione del secondo tratto del canale tombato di Solarussa, è stata completato anche lo stombamento del terzo tratto più a valle.</td></tr> <tr><td>13/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI</td><td>Completato lo stombamento di tutti i tratti di canale di Solarussa, oggi sono stati svolti lavori di pulizia del canale e il trasporto del materiale di demolizione e di pulizia presso discarica controllata.</td></tr> <tr><td>14/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI</td><td>Le attività di cantiere sono proseguite con il trasporto del materiale di demolizione della copertura del canale di Solarussa (ultimo tratto) alla discarica autorizzata.</td></tr> <tr><td>15/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI</td><td>Anche in data odierna presso il cantiere di Solarussa prosegue il trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di demolizione della copertura del canale (ultimo tratto) adduttore destra Tirso.</td></tr>	11/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	E' stato ultimato il secondo tratto di canale (demolizione), mentre è iniziato anche lo stombamento dell'ultimo tratto (terzo) di canale nel cantiere di Solarussa.	12/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Conclusa l'attività di demolizione del secondo tratto del canale tombato di Solarussa, è stata completato anche lo stombamento del terzo tratto più a valle.	13/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Completato lo stombamento di tutti i tratti di canale di Solarussa, oggi sono stati svolti lavori di pulizia del canale e il trasporto del materiale di demolizione e di pulizia presso discarica controllata.	14/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Le attività di cantiere sono proseguite con il trasporto del materiale di demolizione della copertura del canale di Solarussa (ultimo tratto) alla discarica autorizzata.	15/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Anche in data odierna presso il cantiere di Solarussa prosegue il trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di demolizione della copertura del canale (ultimo tratto) adduttore destra Tirso.
11/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	E' stato ultimato il secondo tratto di canale (demolizione), mentre è iniziato anche lo stombamento dell'ultimo tratto (terzo) di canale nel cantiere di Solarussa.										
12/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Conclusa l'attività di demolizione del secondo tratto del canale tombato di Solarussa, è stata completato anche lo stombamento del terzo tratto più a valle.										
13/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Completato lo stombamento di tutti i tratti di canale di Solarussa, oggi sono stati svolti lavori di pulizia del canale e il trasporto del materiale di demolizione e di pulizia presso discarica controllata.										
14/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Le attività di cantiere sono proseguite con il trasporto del materiale di demolizione della copertura del canale di Solarussa (ultimo tratto) alla discarica autorizzata.										
15/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Anche in data odierna presso il cantiere di Solarussa prosegue il trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di demolizione della copertura del canale (ultimo tratto) adduttore destra Tirso.										

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	15/03/2024  Canale Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15/03/2024  Canale Solarussa (secondo tratto) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Proseguono ancora le attività di trasporto e conferimento a discarica del materiale di demolizione della copertura del canale adduttore destra Tirso (ultimo tratto), della pulizia e della posa in opera della recinzione dello stesso canale. 19/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Le attività di cantiere relative al trasporto e conferimento a discarica del materiale di demolizione della copertura del canale adduttore destra Tirso (ultimo tratto), della pulizia e della posa in opera della recinzione dello stesso canale sono proseguite anche in data odierna. 20/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Proseguono le attività di trasporto e conferimento a discarica del materiale di demolizione della copertura del Canale adduttore destra Tirso (ultimo tratto), della pulizia e della posa in opera della recinzione dello stesso canale.