

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
03/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia l'attività del microtunnelling (imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl) prosegue con l'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm n. 16 e la discesa di quello n. 18; la squadra di carpentieri della CE.SI. prosegue con l'armatura del secondo muro della vasca di fine intervento del Tratto B (il primo è stato gettato nei giorni scorsi); nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono i lavori di impermeabilizzazione del secondo tratto di canale (Via S.Pietro) con la sistemazione del TNT ricoperto con il manto HDPE. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. dopo la completa demolizione della copertura del canale tombato, portano via il materiale risultante trasportandolo in discarica autorizzata.
05/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia l'attività del microtunnelling (imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl) prosegue con il completamento dell'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm n. 17 e il successivo posizionamento di quello n. 18; la squadra di carpentieri della CE.SI. sta operando per il completamento dell'armatura del secondo muro della vasca di fine intervento del Tratto B.
07/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia l'attività del microtunnelling (imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl) prosegue con l'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm n. 18 e il successivo posizionamento di quello n. 20; nella vasca di fine intervento del Tratto B è stato gettato il calcestruzzo del secondo muro perimetrale e nei prossimi giorni verrà completata con il resto del muro di collegamento al canale e del gradino alla base; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono i lavori di impermeabilizzazione del secondo tratto di canale (Via S.Pietro) con la sistemazione del TNT ricoperto con il manto HDPE e il getto di calcestruzzo nel fondo della prima parte di canale (tra i due ponticelli). Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. hanno completato la rimozione dei materiali di demolizione della copertura del canale tombato e il trasporto degli stessi in discarica autorizzata.
10/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia l'attività del microtunnelling nel Tratto B (imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl) ha subito un rallentamento a causa di un problema tecnico del sistema dello "spingitubo" legato alla cinghia del nastro trasportatore del contenitore con la terra scavata e pertanto l'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm è bloccata al completamento del n. 18; non è presente in cantiere la squadra dei carpentieri per l'ultimazione della vasca di fine intervento del Tratto B. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono con i lavori di impermeabilizzazione del secondo tratto di canale (Via S.Pietro), terminando la parte tra i due ponticelli e iniziando l'altra parte dello stesso tratto che si protrae sino alla Via Roma (nei pressi della strada provinciale n. 9) sempre con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE. Le stesse ditte operano già da mercoledì scorso nel cantiere di Solarussa nel tratto di Via Piemonte ultimando i lavori di impermeabilizzazione con la tassellatura. Nel cantiere di Zerfaliu questa mattina non sono presenti operai della CE.SI.
11/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia prosegue l'attività del microtunnelling nel Tratto B (imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl) con l'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm n. 18 e l'inserimento nel sistema di quello n. 20; anche oggi non è presente in cantiere la squadra dei carpentieri per l'ultimazione della vasca di fine intervento del Tratto B. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono con i lavori di impermeabilizzazione del secondo tratto di canale (da Via S.Pietro a via Roma), sempre con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE. Nel cantiere di Solarussa nessuna ditta presente nel tratto di Via Piemonte ma i lavori di impermeabilizzazione di questo tratto di canale risultano a buon punto. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. lavorano per la bonifica e lo svuotamento del tratto di canale interessato dalle attività di demolizione della copertura per consentire nei prossimi giorni di iniziare i lavori di impermeabilizzazione.
12/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Tramatzia l'attività del microtunnelling nel Tratto B (imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl) avanza al momento del sopralluogo con l'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm n. 19, mentre non è presente in cantiere la squadra dei carpentieri per l'ultimazione della vasca di fine intervento del Tratto B. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono con i lavori di impermeabilizzazione dell'ultima parte del secondo tratto di canale (da Via S.Pietro a via Roma), con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE. Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. effettua la pulizia del tratto di Via Oristano per poter iniziare nei prossimi giorni le attività di impermeabilizzazione. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl hanno iniziato i lavori di impermeabilizzazione con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE della prima parte del Tratto di canale interessato dalla demolizione della copertura.
14/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia nessuna attività del microtunnelling (Tratto B), mentre è presente la squadra dei carpentieri della CE.SI. che lavora per rimuovere i casseri del muro della vasca di fine intervento sempre del Tratto B, gettato qualche giorno fa, e tra stasera e Lunedì dovrebbe predisporre l'armatura del setto di collegamento al canale e del cordolo di collegamento vasca-canale. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono ancora con i lavori di impermeabilizzazione dell'ultima parte del secondo tratto di canale (pressi via Roma), con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE: tale attività dovrebbe terminare nei primi giorni della prossima settimana. Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. effettua ancora la pulizia e la bonifica del tratto di Via Oristano per poter iniziare la prossima settimana le attività di impermeabilizzazione. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl procedono a ritmo sostenuto con i lavori di impermeabilizzazione tramite sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE del Tratto di canale interessato dalla demolizione della copertura.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
18/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzà nessuna attività del microtunnelling (Tratto B), probabilmente riprenderanno domani i lavori, considerato che questa sera l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, subappaltatrice di questa specifica lavorazione dovrebbe riavviare il cantiere unitamente alla Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl e alla CE.SI. Questa mattina sopralluogo del DL con il RUP (Dott. Meloni) e il Sig. Agostino Dessì (capocantiere CE.SI.) per definire gli interventi da realizzare provvisoriamente nella quattro vasche (muri di chiusura su un lato della vasca che garantisce l'utilizzo del canale con il "tubone"), in attesa dell'ultimazione del microtunnelling, per consentire l'erogazione dell'acqua nel caso di richieste anticipate rispetto all'avvio della stagione irrigua. Non è presente in cantiere la squadra dei carpentieri che da domani dovrebbe completare l'armatura della vasca di fine intervento del Tratto B per poter effettuare il getto di calcestruzzo. E' presente in cantiere come assistente archeologa la dott.ssa Barbara Sanna (anche nella giornata di ieri 17.02.2025). Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono i lavori di impermeabilizzazione del canale dove tra ieri e oggi è stato gettato il calcestruzzo nel fondo del primo tratto tra Via S. Pietro e il primo ponticello e la prima parte del secondo tratto verso Via Roma. Dalle informazioni ricevute dal capocantiere Dessì nel cantiere di Solarussa la CE.SI. terminata la pulizia e la bonifica del tratto di Via Oristano, in mattinata è stato effettuato il getto di calcestruzzo del primo tratto di canale già impermeabilizzato (Via Piemonte) e da domani dovrebbero iniziare i lavori di impermeabilizzazione con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE del secondo tratto. Dalle stesse informazioni nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. e la ditta G&G hanno quasi ultimato l'impermeabilizzazione del tratto di canale interessato dalla demolizione della copertura e da domani dovrebbe essere realizzato il getto di calcestruzzo nel fondo canale.
19/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzà è ripresa ieri sera l'attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, insieme alla CE.SI. e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl con un carrello di terra scavata risultante dalla perforazione e il tubo-camicia n. 19 in fase di completamento di infissione. La squadra di carpentieri della CE.SI. opera nella vasca di fine intervento del Tratto B per poter effettuare il getto di calcestruzzo del gradino di collegamento vasca-canale, per la chiusura del setto di separazione canale/vasca e ha iniziato le operazioni di casserratura del muro che è stato concordato di realizzare su un lato della vasca per consentire in caso di riavvio della distribuzione idrica irrigua di poter utilizzare il tracciato preesistente in attesa dell'ultimazione delle nuove opere. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono i lavori di impermeabilizzazione del tratto di canale adduttore dx (Via Roma) con la parte sottostante l'ultimo ponticello, in modo tale da poter effettuare il getto di calcestruzzo sul fondo nei prossimi giorni. Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. prosegue la pulizia e la bonifica del tratto non ancora impermeabilizzato (Via Oristano/via Tempio), in in modo tale da poter iniziare i lavori di impermeabilizzazione con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE di questo secondo tratto. Nel cantiere di Zerfaliu la CE.SI. questa mattina ha quasi ultimato il getto di calcestruzzo sul fondo al di sopra dell'impermeabilizzazione realizzata nei giorni scorsi.
20/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 21/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Tramatzà prosegue l'attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, insieme alla CE.SI. e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl che stanno completando l'infissione del tubo-camicia DN 2100 n. 20 e nel pomeriggio dovrebbero inserire nel sistema di perforazione quello n. 21 Questa mattina una squadra della CE.SI. opera nella vasca di fine intervento del Tratto B dove è stato effettuato il getto di calcestruzzo del gradino di collegamento vasca-canale, la chiusura del setto di separazione canale/vasca e il muro realizzato su un lato della vasca per consentire in caso di riavvio della distribuzione idrica irrigua di poter utilizzare il tracciato preesistente in attesa dell'ultimazione delle nuove opere. E' presente in cantiere come assistente archeologa la dott.ssa Barbara Sanna (anche nella giornata di ieri 20.02.2025). Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl completano i lavori di impermeabilizzazione del tratto di canale adduttore dx (Via Roma) dopo il getto di calcestruzzo sul fondo realizzato nella giornata di ieri. Al momento si stanno effettuando le saldature in alcuni punti del canale mentre la prossima settimana dovrà essere gettato il calcestruzzo in corrispondenza dell'inizio del canale da Via S. Pietro ed effettuata la pulizia e il riordino. Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. ha quasi completato le attività di pulizia e di bonifica del tratto non ancora impermeabilizzato (Via Oristano/via Tempio), mentre già da ieri sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE della prima parte di questo secondo tratto (Via Tempio). Nel cantiere di Zerfaliu la CE.SI. questa mattina, dopo aver effettuato il getto di calcestruzzo sul fondo del canale oggetto di intervento al di sopra dell'impermeabilizzazione, realizzata nei giorni scorsi, opera per sistemare la recinzione nel tratto dello stesso canale.
24/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Anche questa mattina nel cantiere di Tramatzà prosegue l'attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, insieme alla CE.SI. e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl con circa il 70% di infissione del tubo-camicia DN 2100 n. 21 e nel pomeriggio dovrebbe essere calato nella camera di spinta il tubo-camicia n. 23. Inoltre, una squadra della CE.SI. ha già disarmato le opere interessate dal getto di calcestruzzo della vasca di fine intervento del Tratto B (gradino di collegamento vasca-canale, setto di separazione canale/vasca e muro su lato della vasca di chiusura, in caso di riavvio della distribuzione idrica irrigua con il sistema attualmente in uso) e trasferisce materiali ed attrezzature nella vasca di inizio intervento sempre del Tratto B per predisporre casseri e armatura del muro di chiusura vasca, per le motivazioni già evidenziate, lavorazione che interesserà anche le altre due vasche. E' presente in cantiere come assistente archeologa la dott.ssa Barbara Sanna. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl completano i lavori di impermeabilizzazione del tratto di canale adduttore dx (Via Roma) con la saldatura nei bordi del canale e al di sotto del ponticello di Via Roma.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
26/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. prosegue le attività di pulizia e di bonifica dell'ultima parte del tratto non ancora impermeabilizzato (Via Oristano), mentre una squadra specializzata prosegue i lavori di impermeabilizzazione con la sistemazione del TNT e al di sopra il manto HDPE della prima parte di questo secondo tratto arrivando sino al ponticello nei pressi di Via Tempio. Nel cantiere di Zerfaliu la CE.SI questa mattina sta ultimando la sistemazione della recinzione nel tratto interessato dalla demolizione della copertura del canale.
	Nel cantiere di Tramatzza prosegue l'attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, la CE.SI. e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl con l'infissione quasi completa del tubo-camicia DN 2100 n. 22 e nel pomeriggio dovrebbe essere sistemato nella camera di spinta il tubo-camicia n. 24. Nella giornata di ieri la squadra dei carpentieri della CE.SI. (oggi operante in altro cantiere dello stesso lavoro) ha iniziato l'armatura nella vasca di inizio intervento sempre del Tratto B predisponendo casseri e ferri del muro di chiusura della stessa vasca, per le motivazioni legate al prossimo inizio della stagione irrigua e che interesserà anche le altre due vasche del Tratto A. E' presente in cantiere come assistente archeologa la dott.ssa Barbara Sanna (anche nella giornata del 25.02.2025). Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl completano i lavori di impermeabilizzazione del tratto di canale adduttore dx (Via Roma) con la saldatura nei bordi del canale anche al di sotto del ponticello di Via Roma. Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. prosegue le attività di impermeabilizzazione del secondo tratto che parte nei pressi della Via Tempio con la sistemazione del TNT e al di sopra del manto HDPE e questa mattina è stato anche gettato il calcestruzzo nel fondo della prima parte di questo stesso tratto. Nei prossimi giorni un'altra squadra inizierà la medesima attività di impermeabilizzazione iniziando dal lato opposto di questo secondo Tratto nei pressi di Via Oristano. Nel cantiere di Zerfaliu alcuni operai della CE.SI questa mattina ultimano la sistemazione della recinzione nel tratto interessato dalla demolizione della copertura del canale.
	27/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Nel cantiere di Tramatzza l'attività del microtunnelling (Tratto B) questa mattina procede a rilento per la presenza di notevoli quantitativi di acqua durante l'infissione dei tubi-camicia DN 2100 che ha richiesto l'utilizzo di una pompa di aspirazione e pertanto risulta quasi completata il passaggio del tubo n. 22 e entro la giornata dovrebbe essere sistemato nella camera di spinta il tubo-camicia n. 24. E' operativa anche la squadra di carpentieri della CE.SI. che prosegue le operazioni di armatura del muro di chiusura della vasca di inizio intervento del Tratto B per il getto di calcestruzzo (attività concordata con la DL) che potrà essere effettuato probabilmente nella giornata di domani. E' presente in cantiere come assistente archeologa la dott.ssa Barbara Sanna. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl hanno praticamente completato i lavori di impermeabilizzazione del tratto di canale adduttore dx (Via Roma) con la saldatura nei bordi del canale anche al di sotto del ponticello di Via Roma e dovranno essere rifinite le parti iniziali da una parte e dell'altra del tratto interessato. Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. prosegue le attività di impermeabilizzazione del secondo tratto lato nei pressi della Via Tempio con la sistemazione del TNT e al di sopra del manto HDPE e da questa mattina con la ditta G&G impermeabilizzazioni srl ha iniziato la medesima attività di impermeabilizzazione dal lato opposto di questo secondo Tratto nei pressi di Via Oristano stendendo circa 8 teli di HDPE al di sopra del TNT.
	28/02/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Anche questa mattina sono proseguite le attività nel cantiere di Tramatzza e in particolare quelle del microtunnelling (Tratto B) con l'avanzamento del dei tubo-camicia DN 2100 mm n. 24 (50%). La squadra di carpentieri della CE.SI. ha iniziato le attività di armatura del muro di chiusura della vasca di fine intervento del Tratto A dopo aver terminato ieri la stessa lavorazione della vasca di inizio intervento del Tratto B, con l'obiettivo di realizzare l'armatura del muro (più basso) della vasca di inizio intervento del Tratto A, in modo tale da effettuare il getto di calcestruzzo di tutte queste strutture nella stessa giornata. E' presente in cantiere come assistente archeologa la dott.ssa Barbara Sanna. Nel cantiere di Siamaggiore non opera nessuna ditta e nei prossimi giorni dovranno essere ultimate le rifiniture dell'impermeabilizzazione nelle parti iniziali del canale da una parte e dell'altra del tratto (Via Roma e Via S. Pietro). Nel cantiere di Solarussa la CE.SI. e le due ditte specializzate proseguono da una parte e dall'altro del tratto (Via Tempio e Via Oristano) le attività di impermeabilizzazione con la sistemazione del TNT e al di sopra del manto HDPE.