



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI
INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: G57H13002270002

CAT: P0417

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

ALL.

15

STUDI ARCHEOLOGICI:

Dott.ssa Valentina Chergia

STUDI NATURALISTICI:

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:

Dott. Geol. Marco Piras

Dott. Geol. Paolo Sardu

REV	DATA
02	24/02/2020
04	15/01/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giorgio Bravin

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE

Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

PROGETTO ESECUTIVO - CUP G57H13002270002 - CAT P0417

Allegato 15 Cronoprogramma

**PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO
MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE
ALTE.**

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'																
	<i>Consegna lavori</i>															<i>Ultimazione lavori</i>
<i>Descrizione lavorazioni / Settimane</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	4.0															
RILIEVI E RESTITUZIONE																
VERIFICA E APPROVAZIONE DL																
PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE		8.6														
SCAVO DI REGOLARIZZAZIONE E RINFIANCHI			23.0	23.0	23.0											
REALIZZAZIONE OPERE IN CLS E POSA PAVIMENTAZIONE GUADO					21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9						
POSA GABBIONI DI TESTA E DI FONDO										32.5	32.5	32.5	32.5			
POSA MANTELLATE													24.8	24.8	24.8	
IDROSEMINA																3.6
SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI																4.0
TOTALE PARZIALE (€ X 1.000)	4.0	8.6	23.0	23.0	44.9	21.9	21.9	21.9	21.9	54.4	32.5	32.5	57.3	24.8	24.8	7.6
TOTALE PROGRESSIVO (€ X 1.000)	4.0	12.6	35.6	58.6	103.5	125.4	147.3	169.2	191.1	245.5	278.0	310.5	367.8	392.6	417.4	425.0