



Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso - C.A.T. P0820 - CUP G27H21036250001 - CUI 90022600952202300004 - CIG 988881030BC

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

IMPRESA: Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
		R I P O R T O						
		LAVORI A MISURA						
24	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m. 2,00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo							
PF.0001.000								
2.0012								
07/08/2024	TRATTO B DA PUNTO 40 A PUNTO 46 *(par.ug.=+1970,05+261,46)	2231,51				2.231,51		
	TRATTO B DA PUNTO 87 A PUNTO 94 *(par.ug.=+459,72+2444,92)	2904,64				2.904,64		
	TRATTO B SCAVO LETTO POSA *(par.ug.=+108+54)	162,00		3,900	0,200	126,36		
						5'262,51		
	SOMMANO m³							
25	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
E003								
07/08/2024	TRATTO B PARZIALE *(par.ug.=+108+54)	162,00		3,900	0,200	126,36		
						126,36		
	SOMMANO m3							
26	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere							
PF.0001.000								
2.0038								
07/08/2024	TRATTO B PARZIALE *(par.ug.=+2231,51+2904,64)	5136,15				5'136,15		
	A DEDURRE INGOMBRO TUBO *(lung.=+108+54)	2,54	162,00			411,48		
						5'136,15	411,48	
						4'724,67		
	Sommano positivi e negativi m³							
	SOMMANO m³							
27	Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiraleto, in tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.							
CBOPF.0003								
0022.0022								
07/08/2024	La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2							
	- DN 1800 mm							
	TRATTO B PARZIALE DA SEZIONE 35 A VASCA 4							
	TRATTO B PARZIALE DA SEZIONE 9 A CAMERA SPINTA SPINGITUBO							
	TRATTO B FORNITURA PIE DOPERA							
	SOMMANO metri							
		268,00			0,500	108,00		
						54,00		
						134,00		
						296,00		
	ORISTANO, 07/08/2024							


DI BOMMACA DEL

RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

A RIPORTARE



DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

DIMENSIONI			QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	

L'Impresa
Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Castagna



A REPORT ARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Orisane [Contabilità P0820_ONERI SICUREZZA_ANTICIPAZIONE] SAU 2ndcf (C:\Users\Stefano Samu\Desktop\ITRAS\FEINMENTO\ICHO Stefano Samu\PC CBOU\PROGETTI\IT0820 ITAMATZA ZEDD).

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI