



Consorzio di Bonifica dell' Oritanese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso - C.A.T. P0820 - CUP G27H21036250001 - CUI 90022600952202300004 - CIG 988881030BC

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oritanese

IMPRESA: Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 3 pagine

IL RUP
Dott. Agr. ~~Sebastiano~~ Angelo Meloni




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
		R I P O R T O						
	LAVORI A MISURA							
28 PF.0001.000 2.0012 18/09/2024	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo TRATTO B oltre Rio Mare e Foglie punti 63-67 *(lung.=+112,61+115,78)*(larg.=+19,74+4,90+18,20+4,90)		228,39	47,740	2,000	21'806,68		
						21'806,68		
						SOMMANO m³		
29 CBOPF.0003 .0022.0022 18/09/2024	Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiraleto, in tutto conforme alla norma ... teriale idoneo. La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2 - DN 1800 mm TRATTO B oltre Rio Mare e Foglie - quantità in partita provvisoria TRATTO B prima Rio Mare e Foglie - quantità in partita provvisoria					240,00 54,00		
						294,00		
						SOMMANO metri		
30 E003 18/09/2024	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vedi voce n° 29 [metri 294,00]			3,900	0,200	229,32		
						229,32		
						SOMMANO m3		
31 PF.0001.000 2.0038 18/09/2024	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Vedi voce n° 28 [m³ 21'806,68] A dedurre volume tubazione		294,00	2,540		21'806,68	746,76	
						21'806,68	746,76	
						21'059,92		
						SOMMANO m³		
						Sommano positivi e negativi m³		
	ORISTANO, 31/10/2024							
		A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	L'Impresa Società C.E.S.I. S.R.L.U. Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Castagna  </							