REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso - C.A.T. P0820 - CUP G27H21036250001 - CUI 90022600952202300004 - CIG 988881030BC

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

IMPRESA: Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						1'995'736,56	2'362'281,20
	LAVORI A MISURA							
28 PF.0001.000 2.0012 31/10/2024	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo SOMMANO m³	3	2	21'806,68		4,34	94'640,99	
29 CBOPF.0003 .0022.0022 31/10/2024	Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in tutto conforme alla norma ... teriale idoneo. La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2 - DN 1800 mm SOMMANO metri	3	2	294,00		2'359,48	693'687,12	
30 E003 31/10/2024	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m3	3	2	229,32		28,81	6'606,71	
31 PF.0001.000 2.0038 31/10/2024	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SOMMANO m³	3	2	21'059,92		4,87	102'561,81	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						897'496,63	
	TOTALE euro						2'893'233,19	
	A RIPORTARE						2'893'233,19	2'362'281,20

Oristano, 31/10/2024

L'Impresa
Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Castagna

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						2'893'233,19	2'362'281,20
	In data 31/10/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro							803'300,00
	Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Castagna							
	A RIPORTARE						2'893'233,19	3'165'581,20